

ACTUACIONES PARA LA RETIRADA DE VERTIDOS DE AMIANTO EN LA PARCELA SITA EN LA CALLE LAGUNA DE ARCAS

TRABAJOS REALIZADOS hasta la fecha:

- **Delimitación de la zona con vertidos de amianto en la parcela.**

Estos trabajos se han realizado comprobando el terreno con ayuda de una excavadora equipada con cazo de limpieza y un peón. En ningún caso la máquina ha removido vertidos de amianto.

- **Movimiento de tierras limpias de amianto situadas por encima de la cota de vertido**

Estos trabajos se han realizado con ayuda de una excavadora equipada con cazo de limpieza y un peón. En ningún caso la máquina ha removido vertidos de amianto. La retirada de esta capa de **tierra no contaminada se realiza** de manera previa al montaje de la carpa ya que la retirada de este material no es necesario realizarlo en ambiente confinado.

- **Cubrición con tierra se la zona de madrigueras a través de las cuales eran visibles los lodos de amianto.**

Estos trabajos se han realizado para evitar la existencia de amianto visible y posibilitar las tareas de instalación de la carpa de manera segura.

- **Comprobación de la no existencia de vertidos de amianto a una cota de -1,5 m con respecto a la topografía actual de el resto de la parcela.**

Estos trabajos previos han finalizado. Se reanudará la actividad comenzando con el montaje de la carpa para empezar a realizar la retirada del amianto en las condiciones de seguridad aprobadas.